

"Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt"



Projekti eesmärk:

Projekti peamine eesmärk on võimaldada piirkonna kohalikel omavalitsustel saavutada vastavus Eesti heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise korraga, veepoliitika raamdirektiiviga 2000/60/EÜ, asulareovee direktiiviga 91/271/EÜ, direktiividega 80/778/EMÜ, 98/83/EÜ ja 75/440/EMÜ, mis sätestavad nõuded joogiveele ja pinnaveele, rahvusvaheliste järvede ning piiriveekogude kaitse ja kasutamise konventsiooniga ning Helsingi Komisjoni (HELCOM) soovitusetega. Projekti eesmärk on suurendada ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga liitunud elanike hulka; vähendada veekadusid (lekkeid); vältida puhastamata reovee sattumist pinnavette, pinnasesse ja põhjavette; vähendada infiltratsioonivee sattumist kanalisatsioonivõrku. Kokkuvõttes täideti projekti esialgselt seatud eesmärgid valdavas osas nii loodud täiendavate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumisvõimaluste, ühisveevarustussüsteemi lekete ja terviseriskide vähendamise kui ka ülemise põhjaveekihi reostumise koha pealt. Probleemiks on veel projekti eesmärgiks olnud infiltratsiooni vähendamine, kuid see on tingitud osaliselt veel ühisvoolse kanalisatsiooni esinemisest Võru linnas.

Projekti raames tehtud tööd:

Töö/tegevus	Saavutusmäär
Veevarustussüsteem (uus)	25,1 km
Veevarustussüsteem (rekonstrueeritud)	6,2 km
Puurkaevud (rekonstrueerimine)	2 tk
Joogiveetöötlusjaamad	1 tk
Veemahutid (uued)	1 tk
Isevoolne kanalisatsioonitorustik (uus)	23,3 km
Isevoolne kanalisatsioonitorustik (rekonstrueeritud)	7,2 km
Survekollektor (uus)	5,4 km
Reoveepumpla (uus)	32 tk
Reoveepumpla (rekonstrueeritud)	4 tk
Reoveepuhastid (rekonstrueeritud)	1 tk

Projekti maksumus:

Rahastamisotsuse kohaselt oli Võru alamprojekti planeeritud kulude suurus 9,91 mln eurot, sh ÜF-ist kaetavad kulud 8,43 mln eurot (85% projekti kavandatud kogukuludest), ülejäänud 15 % kaetakse. Eesti sise-riiklikest vahenditest, sh 10% AS Võru Vesi poolt ning 5% KIK poolt. Projekti lõplikuks maksumuseks kujunes 13,00 mln eurot, millest ÜFi rahastus oli 8,25 mln eurot (63%), KIK rahastas 3,45 mln eurot (27%) ja AS Võru Vesi 1,30 mln eurot (10%).