

AJAKAVA

Jrk nr	Tööde nimetus	2025																																					
		Jaan.				Veebruar				Märts				April				Mai				Juuni				Juuli				August				September					
A	Üldkulud	5 ndl	6 ndl	7 ndl	8 ndl	9 ndl	10 ndl	11 ndl	12 ndl	13 ndl	14 ndl	15 ndl	16 ndl	17 ndl	18 ndl	19 ndl	20 ndl	21 ndl	22 ndl	23 ndl	24 ndl	25 ndl	26 ndl	27 ndl	28 ndl	29 ndl	30 ndl	31 ndl	32 ndl	33 ndl	34 ndl	35 ndl	36 ndl	37 ndl	38 ndl				
A1	Kindlustused																																						
A2	Tagatised																																						
A3	Teostusponised																																						
A4	Katsetused ja kontrollimised																																						
A5	Ehitusdokumentatsiooni koostamine																																						
A6	Mahamäkimine																																						
A7	Kasutusköa tähtsuse esitamine																																						
A8	Liiklusmärgide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsiooni tähistamine jms																																						
B	Lammutus- ja ettevalmistustööd																																						
B1	Lammutustööd																																						
B1.1	Kanalisatsioonikaevude likvideerimine																																						
B1.2	Sademeveekaevude likvideerimine																																						
B1.3	Drenaažikaevude likvideerimine																																						
B2	Ettevalmistustööd																																						
B2.1	Puude/põõsaste likvideerimine																																						
B2.2	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikontori ettevalmistamine (võsa, puude, põõsaste, muldavälide, tõkete, aedade jms eemaldamine)																																						
C	Pinnasetööd ja alused																																						
C5	Pinnase planeerimine (sh täitmine)																																						
C6	Kaeviku tugistamine (vastavalt vajadusele)																																						
H	Isolatsiooni-, katmis- ja vooderdustööd																																						
H1	Torustike soojustamine soojustusplaadiga XPS 50 mm																																						
K	Välitorustikud																																						
K1	Kraavikaeviku rajamine																																						
K3	Liivaku, toru(de) paigaldus, esmane tagasitide																																						
K3.1	Isevoolne reoveekanalisatsioonitoru De 160 eraldi kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K3.3	Sademeveekanalisatsioonitoru De 500 eraldi kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K3.4	Sademeveekanalisatsioonitoru De 400 eraldi kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K3.5	Sademeveekanalisatsioonitoru De 315 eraldi kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K3.6	Sademeveekanalisatsioonitoru De 250 eraldi kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K3.7	Sademeveekanalisatsioonitoru De 200 eraldi kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K3.8	Sademeveekanalisatsioonitoru De 160 eraldi kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K3.9	Sademeveekanalisatsioonitoru De 110 eraldi kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K3.10	Sademeveekanalisatsioonitoru De 110 ja De 200 ühises kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K3.11	Sademeveekanalisatsioonitoru De 600 ja 2x De 110 ühises kaevikus (sh märkelindi paigaldamine)																																						
K4	Lõpptäite tegemine																																						
K4.1	Liiklusalai																																						
K4.2	Väljaspool liikluala																																						
K5	Kaevu/ kambri/ pumpila paigaldamine/ ehitamine																																						
K5.1	Reoveekanalisatsioonikaevu paigaldamine De 560/500																																						
K5.2	Reoveekanalisatsioonikaevu paigaldamine De 400/315																																						
K5.3	Sademeveekaevu paigaldamine De 1000/630																																						
K5.4	Sademeveekaevu paigaldamine De 800/630																																						
K5.5	Sademeveekaevu paigaldamine De 560/500																																						
K5.6	Sademeveekaevu paigaldamine De 400/315																																						
K5.7	Restkaevu paigaldamine De 560/500																																						
K6	Torustikusõlme ehitamine																																						
K6.1	Vektoristiku De 110 - De 63 sõlmede montaaž kritilistes ristumiskohades koos vajalike sõlme elementidega. Vajalikkus täpsustub lahikaavamiel																																						
K6.2	Isevoolse reoveekanalisatsioonitorustiku järeleühenduse montaaž olemasolevasse kaevu																																						
K6.3	Sademeveekanalisatsioonitorustiku montaaž olemasoleva toruga																																						
K6.4	Sademeveekanalisatsioonitorustiku järeleühenduse montaaž olemasolevasse kaevu																																						
K6.5	Sademeveekanalisatsioonitorustiku pimeühenduste montaaž																																						
K6.6	Tagasiloõigikapi paigaldamine sademeveekaevus (v.a. juhul kui klapp paigaldatakse kaevu tehasel)																																						
K6.7	Sademeveekanalisatsioonitorustiku liitumispunkti rajamine																																						
K8	Torustike eritööd																																						
K8.1	Metallhülsi DN400 rajamine kinnisel meetodil puurimisega turbapiinnses (düüstri põhimõttel)																																						
K8.2	Sademeveetoru De 315 paigaldamine metallhülssil DN400																																						
Q	Teed, heakorrasutus, haljastus, taastamine																																						
Q5	Katete parandamine ja taastamine																																						

[illegible]